

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности и предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии	Сведения об объемах финансирования					Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.10.2019 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неисполненный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)		За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Устройство детской спортивной площадки в районе д.18 мкр.Черная Речка г.Сертолово	шт.	1	3 432 848,0	3 086 500,0	342 950,0	3 398,0	0	3 432 848,0	3 086 500,0	342 950,0	3 398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Итого	х	х	3 432 848,0	3 086 500,0	342 950,0	3 398,0	0	3 432 848,0	3 086 500,0	342 950,0	3 398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	

0* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации МО Сертолово

(подпись) Ю.А.Ходько
(фамилия, инициалы)

Председатель комитета финансов и
экономике администрации МО Сертолово

(подпись) И.В.Карачева
(фамилия, инициалы)

Исполнитель Сосновская И.Г. (812) 593-38-56 (доб.220)

М.П.

Приложение №1
к ежеквартальному
отчету
на 01.10.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной
субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустроенный город Сертолово» на 2017 – 2022 годы					
1.	Устройство детской спортивной площадки в районе д. 18 мкр. Черная Речка г.Сертолово и приобретение Вазонов на ножке	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2019 г.	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Организация детской спортивной зоны для обеспечения занятости и развития детей	Организация детской спортивной зоны для обеспечения занятости и развития детей и установка вазонов на ножке
1.1.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г.	март-апрель 2019 г.	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Размещение аукционной документации, определение подрядчика	Извещение на выполнение работ размещению на сайте гос. закупок в марте 2019 г.
1.2.	Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурсных процедур	апрель-май 2019 г.	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт №16/19-К от 22.04.2019 Заключен договор №35/04/19 от 10.06.19 на поставку вазонов
1.3.	Выполнение работ по устройству детской спортивной площадки в	Июнь 2019	Сертоловское муниципальное учреждение	Устройство детской спортивной	Исполнено: Муниципальный контракт

	районе д. 18 мкр. Черная Речка г. Сертолово и приобретение вазонов на ножке		«Оказание услуг «Развитие».	площадки в районе д. 18 мкр. Черная Речка и приобретени е вазонов на ножке	№16/19-К от 22.04.2019, договор №35/04/19 от 10.06.19 на поставку вазонов
2.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Июнь 2019	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие».	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком заказчику	Акт приема передачи №1 от 17.06.2019 Акт приема передачи №1 от 28.06.2019
I. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустроенный город Сертолово» на 2017 – 2022 годы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:	На весь период исполнения муниципальной программы в 2019 году	Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Реализация муниципальной программы в полном объеме в 2019 году	На весь период исполнения муниципальной программы 2019 года
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Приемка работ-июнь 2019, оплата – июль 2019	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие».	Акт приема-передачи объекта	Работы выполнены, оплата проведена
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Предоставлен отчет по состоянию на 01.04.2019 г. 01.07.2019 г. 01.10.2019

	в соответствии с Соглашением				
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	В случае образования экономии средств в результате конкурсных процедур	Администраци я муниципальног о образования Сертолово Всеволожского муниципальног о района Ленинградской области	Наиболее эффективное использован ие бюджетных средств	Корректиров ки не требуется