

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» по состоянию на 01.01.2018 года (с нарастающим итогом)
администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2017 года				Неисполнованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Устройство открытого плоскостного сооружения спортивной площадки в районе дома №6 по ул. Заречная	1 шт.	1 шт.	3597687,42	3 260 500,0	326 100,0	11 087,42	3 597 687,42	3 260 500,0	326 100,0	11 087,42	35 866,0		35 866,0		0
Итого	1 шт.	1 шт.	3597687,42	3 260 500,0	326 100,0	11 087,42	3 597 687,42	3 260 500,0	326 100,0	11 087,42	35 866,0		35 866,0		0

Глава администрации
МО Сертолово


(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Сосновская И.Г. (812)593-38-56 (доб.220)
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

(подпись) (фамилия, инициалы)

**Ежеквартальный отчет
администрации муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 квартал 2017 года	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Заключение муниципального о контракта	1. Заключен муниципальный контракт МК 45/17-К от 10.07.2017 по устройству открытого плоскостного сооружения-спортивной площадки в районе д.6 по ул. Заречная Дополнительное соглашение от 18.07.2017 2. Договор №111/04/17 от 30.10.2017
2.	Проведение работ по устройству открытого плоскостного сооружения - спортивной площадки в районе дома №6 по ул. Заречная	2-4 квартал 2017 года	Подрядная организация	Устройство открытого плоскостного сооружения. Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация массового спорта.	Работы по устройству открытого плоскостного сооружения – спортивной площадки в районе дома №6 по ул. Заречная выполнены. Работы по установке скамеек и урн выполнены.
3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные	Муниципальное учреждение «Оказание услуг	Акт-приемки передачи объекта	Акт о приемке выполненных работ №1 от

		контрактом	«Развитие»	заказчику подрядчиком	09.08.2017
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	В сроки, предусмотренные контрактом	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ №1 от 09.08.2017
1.1.	приемка и оплата выполненных работ				пп №1628 от 04.09.2017; пп №1629 от 04.09.2017 пп № 2057 от 02.11.2017
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчеты подготовлены по состоянию на 01.04.2017, 01.07.2017, 01.10.2017 01.01.2018
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Не требуется

Глава администрации
МО Сертолово
МП /Ходько Ю.А./